

Из 982 км электрические линии 982 км (100 %), из 43 трансформаторных подстанций 43 (100 %), замена ветхих электрических сетей 0,60 км из 0,60 км (100 %). Объекты электроснабжения подготовлены на 100%.

Средний процент выполнения работ по подготовке объектов коммунального хозяйства составляет 100%, в том числе:

котельных – 100% (подготовлено 12 из 12);

центральных тепловых пунктов – 100% (2 из 2);

тепловых сетей – 100% (18,95 км из 18,95 км);

водопроводных сетей – 100% (43,1 км из 43,1 км);

канализационных сетей – 100% (16,25 км из 16,25 км);

электрических сетей – 100% (982 км из 982 км);

трансформаторных подстанций – 100% (43 из 43);

капитально отремонтировано (или заменено) 100% котлов (2 из 2), заменено 100% ветхих тепловых сетей (0,55 км из 0,55 км) и 100% ветхих водопроводных сетей (0,36 км из 0,36 км).

Завершены работы по подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону 2018/19 годов:

- из 97 многоквартирных домов, централизованной системой теплоснабжения оборудовано 97 многоквартирных дома, из них промыто и опрессовано 97 многоквартирных домов или 100%.

- отремонтировано:

- 2117,6 тыс. кв. м кровель из запланированного объема 2117,6 тыс. кв.м. (100 %),

- 120 пог.м внутридомовых систем водоснабжения из 120 тыс. пог. м. (100%),

- 200 пог.м систем теплоснабжения из 200 пог.м (100%);

- 150 пог.м систем канализации из 150 пог. м (100%).

В целом по Вурнарскому району Чувашской Республики паспорта готовности оформлены на 100 % .